



COMUNE DI NETTUNO (RM)

*PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA
Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università Investimento
3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica*

Adeguamento sismico mediante demolizione e ricostruzione della Scuola Secondaria di I° grado e della palestra di Via Olmata



PIANIFICAZIONE DEI LAVORI
ELENCO DELLE ATTIVITA'

.....

Cod. Attività	Descrizione Attività	Durata Prev. (GG)	Data Inizio Prev.	Data Fine Prev.	Durata Cons. (GG)	Data Inizio Cons.	Data Fine Cons.	Rit./Ant. (GG)	Avanz. %	Importo Prev. (netto) Euro	Importo Cons. (netto) Euro
12	COSTI DELLA SICUREZZA	372	04/12/2023	26/05/2025						243.394,78	
1. 1	DEMOLIZIONI	48	05/12/2023	14/02/2024						447.769,37	
1. 2	SCAVI E TRASPORTI	12	01/02/2024	16/02/2024						40.356,05	
2. 1	CORPO "A"	55	12/02/2024	29/04/2024						493.565,78	
2. 2	CORPO "B"	26	10/04/2024	17/05/2024						244.326,56	
3. 3	CORPO "C"	57	10/04/2024	01/07/2024						528.906,36	
2. 3	CORPO "C"	22	15/04/2024	16/05/2024						196.787,23	
7	(1/2) COPERTURE E CONTROSOFFITTI	18	02/05/2024	27/05/2024						161.009,21	
5	(1/2) VUOTO SANITARIO, PAVIMENTAZIONI E RIVESTIMENTI	15	10/05/2024	30/05/2024						113.716,19	
4	(1/2) TAMPONAMENTI, TRAMEZZATURE E TINTEGGIATURE	16	05/06/2024	26/06/2024						53.722,52	
10	(1/2) IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI	15	10/06/2024	28/06/2024						203.679,20	
11	(1/2) IMPIANTI MECCANICI E ANTINCENDIO	16	17/06/2024	08/07/2024						297.425,10	
6	(1/3) INFISSI, PARETI VETRATE E PORTE INTERNE	11	20/06/2024	04/07/2024						85.121,65	
5	(2/2) VUOTO SANITARIO, PAVIMENTAZIONI E RIVESTIMENTI	40	02/07/2024	27/08/2024						395.971,63	
10	(2/2) IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI	81	21/08/2024	12/12/2024						686.047,07	
4	(2/2) TAMPONAMENTI, TRAMEZZATURE E TINTEGGIATURE	50	10/09/2024	19/11/2024						560.853,76	
11	(2/2) IMPIANTI MECCANICI E ANTINCENDIO	120	25/10/2024	17/04/2025						942.818,07	
6	(2/3) INFISSI, PARETI VETRATE E PORTE INTERNE	46	07/02/2025	11/04/2025						421.538,61	
7	(2/2) COPERTURE E CONTROSOFFITTI	20	07/04/2025	06/05/2025						182.764,75	
8	OPERE VARIE	12	28/04/2025	14/05/2025						106.803,51	
6	(3/3) INFISSI, PARETI VETRATE E PORTE INTERNE	13	05/05/2025	21/05/2025						91.176,50	

Elenco attività della pianificazione

Cod. Attività	Descrizione Attività	Durata Prev. (GG)	Data Inizio Prev.	Data Fine Prev.	Durata Cons. (GG)	Data Inizio Cons.	Data Fine Cons.	Rit./Ant. (GG)	Avanz. %	Importo Prev. (netto) Euro	Importo Cons. (netto) Euro
9	SISTEMAZIONE ESTERNA	15	06/05/2025	26/05/2025						127.310,88	

Agrigento, Ottobre 2023



COMUNE DI NETTUNO (RM)

*PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA
Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università Investimento
3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica*

Adeguamento sismico mediante demolizione e ricostruzione della Scuola Secondaria di I° grado e della palestra di Via Olmata

DIAGRAMMA FINANZIARIO



N°	Attività da svolgere	Distribuzione Mensile degli Importi delle attività da svolgere (arrotondati alle migliaia di Euro)																		Tot. Attività					
		Mese	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°	11°	12°	13°	14°	15°	16°	17°		18°				

N°	Descrizione Attività	Previsto (netto)		Date		Giorni	
		Euro	%	Inizio	Fine	Lav.	Tot.
1	COSTI DELLA SICUREZZA	243.394,78	3,67	04/12/2023	26/05/2025	372	540
2	DEMOLIZIONI	447.769,37	6,76	05/12/2023	14/02/2024	48	72
3	SCAVI E TRASPORTI	40.356,05	0,61	01/02/2024	16/02/2024	12	16
4	CORPO "A"	493.565,78	7,45	12/02/2024	29/04/2024	55	78
5	CORPO "B"	244.326,56	3,69	10/04/2024	17/05/2024	26	38
6	CORPO "C"	528.906,36	7,98	10/04/2024	01/07/2024	57	83
7	CORPO "C"	196.787,23	2,97	15/04/2024	16/05/2024	22	32
8	(1/2) COPERTURE E CONTROSOFFITTI	161.009,21	2,43	02/05/2024	27/05/2024	18	26
9	(1/2) VUOTO SANITARIO, PAVIMENTAZIONI E RIVESTIMENTI	113.716,19	1,72	10/05/2024	30/05/2024	15	21
10	(1/2) TAMPONAMENTI, TRAMEZZATURE E TINTEGGIATURE	53.722,52	0,81	05/06/2024	26/06/2024	16	22
11	(1/2) IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI	203.679,20	3,07	10/06/2024	28/06/2024	15	19
12	(1/2) IMPIANTI MECCANICI E ANTINCENDIO	297.425,10	4,49	17/06/2024	08/07/2024	16	22
13	(1/3) INFISSI, PARETI VETRATE E PORTE INTERNE	85.121,65	1,28	20/06/2024	04/07/2024	11	15
14	(2/2) VUOTO SANITARIO, PAVIMENTAZIONI E RIVESTIMENTI	395.971,63	5,98	02/07/2024	27/08/2024	40	57
15	(2/2) IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI	686.047,07	10,36	21/08/2024	12/12/2024	81	114
16	(2/2) TAMPONAMENTI, TRAMEZZATURE E TINTEGGIATURE	560.853,76	8,47	10/09/2024	19/11/2024	50	71
17	(2/2) IMPIANTI MECCANICI E ANTINCENDIO	942.818,07	14,23	25/10/2024	17/04/2025	120	175
18	(2/3) INFISSI, PARETI VETRATE E PORTE INTERNE	421.538,61	6,36	07/02/2025	11/04/2025	46	64
19	(2/2) COPERTURE E CONTROSOFFITTI	182.764,75	2,76	07/04/2025	06/05/2025	20	30
20	OPERE VARIE	106.803,51	1,61	28/04/2025	14/05/2025	12	17
21	(3/3) INFISSI, PARETI VETRATE E PORTE INTERNE	91.176,50	1,38	05/05/2025	21/05/2025	13	17
22	SISTEMAZIONE ESTERNA	127.310,88	1,92	06/05/2025	26/05/2025	15	21
Importo Totale Previsto (netto)		6.625.064,78					

Agrigento, Ottobre 2023



COMUNE DI NETTUNO (RM)

*PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA
Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università Investimento
3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica*

Adeguamento sismico mediante demolizione e ricostruzione della Scuola Secondaria di I° grado e della palestra di Via Olmata




PIANIFICAZIONE DEI LAVORI
DIAGRAMMA DI GANTT

ANNI/MESI

.....

Anno	2024												2025					
Mese	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May
Ric. Parziale Prev. (x 1000)	160,00	220,00	273,00	202,00	553,00	704,00	696,00	385,00	260,00	360,00	507,00	474,00	246,00	179,00	317,00	371,00	380,00	337,00
Ric. Parziale Cons. (x 1000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ric. Progressivo Prev. (x 1000)	160,0	380,0	653,0	855,0	1408,0	2113,0	2809,0	3193,0	3453,0	3813,0	4320,0	4794,0	5041,0	5220,0	5536,0	5908,0	6288,0	6625,0
Ric. Progressivo Cons. (x 1000)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0





COMUNE DI NETTUNO (RM)

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA
Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università Investimento
3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica

Adeguamento sismico mediante demolizione e ricostruzione della Scuola Secondaria di I° grado e della palestra di Via Olmata




PIANIFICAZIONE DEI LAVORI
DIAGRAMMA DI GANTT


MESI/SETTIMANE

.....


Mese	December 2023				January 2024					February 2024				March 2024			
Settimana	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Ric. Parziale Prev. (x 1000)	31,00	50,00	50,00	30,00	40,00	50,00	50,00	50,00	57,00	67,00	93,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	38,00
Ric. Parziale Cons. (x 1000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ric. Progressivo Prev. (x 1000)	31,0	81,0	130,0	160,0	200,0	250,0	300,0	350,0	407,0	473,0	566,0	615,0	663,0	711,0	759,0	807,0	846,0
Ric. Progressivo Cons. (x 1000)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Mese	April 2024						May 2024					June 2024				July 2024			
Settimana	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
Ric. Parziale Prev. (x 1000)	0,00	48,00	104,00	186,00	149,00	140,00	194,00	215,00	132,00	89,00	60,00	134,00	243,00	259,00	176,00	71,00	53,00	21,00	
Ric. Parziale Cons. (x 1000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ric. Progressivo Prev. (x 1000)	855,0	903,0	1008,0	1194,0	1343,0	1483,0	1676,0	1891,0	2024,0	2113,0	2172,0	2307,0	2550,0	2809,0	2985,0	3056,0	3109,0	3130,0	
Ric. Progressivo Cons. (x 1000)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	



Mese	Jul		August 2024				September 2024				October 2024				November 2024			
Settimana	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
Ric. Parziale Prev. (x 1000)	21,00	53,00	53,00	42,00	78,00	65,00	46,00	90,00	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00	110,00	113,00	141,00	141,00	0,00
Ric. Parziale Cons. (x 1000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ric. Progressivo Prev. (x 1000)	3162,0	3215,0	3267,0	3310,0	3388,0	3453,0	3499,0	3589,0	3691,0	3793,0	3894,0	3996,0	4098,0	4207,0	4320,0	4461,0	4602,0	4602,0
Ric. Progressivo Cons. (x 1000)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Mese	November 2024		December 2024				January 2025					February 2025				March 2025	
Settimana	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ric. Parziale Prev. (x 1000)	79,00	85,00	85,00	76,00	43,00	26,00	34,00	34,00	43,00	43,00	43,00	52,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00
Ric. Parziale Cons. (x 1000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ric. Progressivo Prev. (x 1000)	4709,0	4794,0	4879,0	4956,0	4998,0	5024,0	5058,0	5092,0	5134,0	5177,0	5220,0	5271,0	5360,0	5448,0	5536,0	5625,0	5713,0
Ric. Progressivo Cons. (x 1000)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Mese	March 2025			April 2025					May 2025			
Settimana	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Ric. Parziale Prev. (x 1000)	0,00	88,00	88,00	88,00	134,00	80,00	39,00	75,00	135,00	107,00	76,00	9,00
Ric. Parziale Cons. (x 1000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ric. Progressivo Prev. (x 1000)	5713,0	5801,0	5890,0	5978,0	6112,0	6193,0	6232,0	6307,0	6442,0	6549,0	6625,0	6625,0
Ric. Progressivo Cons. (x 1000)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

